

**OBRAS CON FONDOS DE LA SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS**

TIPO DE CONTRATACION	CONTRATO Nº	TRAMITE	EXPEDIENTE	PRESUPUESTO OFICIAL	MONTO ADJUDICADO	FUENTE DE FIANCIAMINETO	GRADO AVANCE	OBSERVACION
LICITACION PRIVADA	20	Reparacion De Techos De La Sede Chamental.-	00-06316/2015	\$ 405.812,00	\$ 511.323,22	1.1 (Tesoro Nacional) Ley de Presupuesto Nº 27.008-Vigente para el Año 2015 Resolución SPU Nº 3899/15;	100%	ADJUDICADO-ZONAS ARIDAS S.R.L
LICITACION PRIVADA	21	Reparacion De Techos De La Sede Catuna	00-06318/2015	\$ 557.109,00	\$ 707.519,83	1.1 (Tesoro Nacional) Ley de Presupuesto Nº 27.008-Vigente para el Año 2015 Resolución SPU Nº 3899/15;	100%	ADJUDICADO-ZONAS ARIDAS S.R.L
CONTRATACION DIRECTA	84	Remodelacion Laboratorio de concentracion de Minerales para Instalar Laboratoio de Ingenieria Civil, Ubicado Sede Capital	00-06317/2015	\$ 103.330,00	\$ 133.991,96	1.1 (Tesoro Nacional) Ley de Presupuesto Nº 27.008-Vigente para el Año 2015 Resolución SPU Nº 3899/15;	100%	ADJUDICADO-ZONAS ARIDAS ANIMAL S.R.L
LICITACION PUBLICA	1	PLANTA DE ELABORACION DE MEDICAMENTOS.-	00-06370/2015	\$ 2.019.697,00	\$ 2.919.423,97	1.1 (Tesoro Nacional) Ley de Presupuesto Nº 27.008-Vigente para el Año 2015 Resolución SPU Nº 3899/15;	78,40%	ADJUDICADO TRIUM S.R.L
LICITACION PUBLICA	2	ADECUACION CONSULTORIOS ODONTOLOGIA	00-06371/2015	\$ 1.293.119,00	\$ 1.512.619,12	1.1 (Tesoro Nacional) Ley de Presupuesto Nº 27.008-Vigente para el Año 2015 Resolución SPU Nº 3899/15;	68,00%	ADJUDICADO-ZONAS ARIDAS S.R.L
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 4.379.067,00</b>	<b>\$ 5.784.878,10</b>			

**OBRAS CON FONDOS DE PROGRAMAS ESPECIFICOS - SPU**

TIPO DE CONTRATACION	CONTRATO Nº	TRAMITE	EXPEDIENTE	PRESUPUESTO OFICIAL	MONTO ADJUDICADO	FUENTE DE FIANCIAMINETO	GRADO AVANCE	OBSERVACION
LICITACION PRIVADA	19	Construcción de Modulo Edificio de apoyo para las practicas de la carrera IRNRZA -Sede Universitaria Chamental - PROMFORZ	02-00262/2015	\$ 310.000,00	\$ 387.499,99	1,6 - PROMFORZ - \$ 279,000,00 1,2- RECUROS PROPIOS-\$ 77,499,00 1,1-TESORO NACIONAL - \$ 31,000,00	100%	ADJUDICADO - CRISTIAN JAVIER TELLO
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 310.000,00</b>	<b>\$ 387.499,99</b>			

**OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA FUNLaR**

TIPO DE CONTRATACION	CONTRATO Nº	TRAMITE	EXPEDIENTE	PRESUPUESTO OFICIAL	MONTO ADJUDICADO	FUENTE DE FIANCIAMINETO	GRADO AVANCE	PROVEEDORES
ADMINISTRACION		REFUNCIONALIZACION TOTAL DE ESPACIOS PARA DEPARTAMENTOS ACADEMICOS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SECRETARIAS RECTORADO Y OTROS - SEDE CAPITAL	00-0308/2015 00-0420/2015 00-0382/2015 00-0206/2016			MATERIALES FUNLaR: \$ 278.192,11 MANO DE OBRA: SECRETARIA GRAL. - UNLaR	60%	COLON PINTURERIA PINTURERIA DEL CENTRO MADERAS HAMANN EMILIO TENAGLIA LAR S.A.